

Объект - МКД по ул. Шиндига д. 11, г. Хабаровск

Вид операции

Номер по порядку	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех.		Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Демонтажные работы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ТЕР88-14-1 Пруказ Минстрой РФ от 17.07.15 №512/лр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1,75 175/100	1821,07	780,21	1040,86	119,76	3187	1365	1822	210	68,26 119,46	9,4 16,45
2	2	ТЕР01-01-014-06 Пруказ Минстрой РФ от 17.07.15 №512/лр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, грунта грунтов 3 (под покрытие проездов)	1000 м3 грунта	0,2305	10669,85	450,59	10207,35	1842,05	2459	104	2353	425	43,62 10,05	125,48 28,92
3	3	ТЕР01-01-014-06 Пруказ Минстрой РФ от 17.07.15 №512/лр	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, грунта грунтов 3 (под бортовые камни дорожные)	1000 м3 грунта	0,028675 1750,33/0,5/1000	10669,85	450,59	10207,35	1842,05	308	13	295	53	43,62 1,26	125,48 3,62
4	4	ТССЦпг-01-01-01-043 Пруказ Минстрой РФ от 17.07.15 №512/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковшу до 0,5 м3	1 т груза	17,5 175%,1	4,19		4,19		73		73			
5	5	ТССЦпг-03-21-01-010 Пруказ Минстрой РФ от 17.07.15 №512/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза	1 т груза	453,246	14,81		14,81		6713		6713			
Раздел 2. Покрытие асфальтобетонное проездов															
6	6	ТЕР27-04-001-01 Пруказ Минстрой РФ от 17.07.15 №512/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под покрытие и бортовые камни	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,93525 1536+1750,5/0,15/100	2697,14	166,79	2488,05	225,27	2523	156	2327	211	15,72 14,7	13,88 12,98
7	7	ТССЦ-408-0122 Пруказ Минстрой РФ от 17.07.15 №512/лр	Песок природный для строительных работ средний	м3	102,872 93,62/1,1	99,47				10233					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	ТЕР27-04-005-01 Пруказ Минстрой РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); однослойных под покрытие и бортовые камни	1000 м ² основания	0,6235 (536*1750,5)/1000	56545,92	403,1	6104,26	832,17	35256	261	3806	519	37,29 23,25	49,92 31,13
9	9	ТЕР27-04-005-04 Пруказ Минстрой РФ от 17.07.15 №512/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03	1000 м ² основания	1,8705 370,6235	3336,38		277,23	38,18	6241		519	71		2,51 4,7
10	10	ТЕР27-06-020-08 Пруказ Минстрой РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	0,536 536/1000	51723,77	487,94	2786,42	333,49	27724	262	1494	179	38,3 20,53	19,1 10,24
11	11	ТЕР27-06-021-08 Пруказ Минстрой РФ от 17.07.15 №512/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м ² покрытия	1,072 536*2/1000	6015,65	1,15			6449	1			0,09 0,1	
12	12	ТЕР27-06-020-03 Пруказ Минстрой РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	0,536 536/1000	52693,35	487,94	2779,6	333,14	28244	262	1490	179	38,3 20,53	19,08 10,24
13	13	ТЕР27-06-021-03 Пруказ Минстрой РФ от 17.07.15 №512/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03	1000 м ² покрытия	1,072 536*2/1000	6170,57	1,15	3,33		6615	1	4		0,09 0,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	14	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,4288 536'0.87000	3390,36		46,72	9,05	1454					0,66 0,28
		Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр													
15	15	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камень	1,75 175'100	5081,78	852,1	93	11,63	8893	1491	163	20	76,08 133,14	0,66 1,19
		Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр													
16	17	ТССЛ-403-8127	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	58	301,28				17474					
		Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.											163846	3906	21079	1871	343,12
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. "Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; СМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Пов. 1-3, 6, 8-10, 12, 14-15))											165666	4297	22508	2058	377,43
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах											1029076	62994	138709	30170	377,43
Накладные расходы											100504				
Сметная прибыль											53261				
Итого по акту:															
Благоустройство (ремонтно-строительные)											66749				18,1
Земляные работы, выполняемые механизированным способом											31936				35,75
Поручо-разгрузочные работы											513				
Перевозка грузов автотранспортом											49005				
Автомобильные дороги											1034638				233,58
Итого											1182841				77,82
В том числе:															
Материалы											827373				
Машины и механизмы											138709				
ФОТ											93164				
Накладные расходы											100504				
Сметная прибыль											53261				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Технадзор 1%										11828					
Итого										1194669					
Непредвиденные затраты 1,6%										19115					
Итого с непредвиденными										1213785					
НДС 18%										218481					
ВСЕГО по акту										1433266				377,43	131,7

Начальник управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации г. Хабаровска

(должность, подпись, расшифровка)

Андрюшин А.А.

Сдал: Генеральный директор ООО "ДальИнтер-Сервис"

(должность, подпись, расшифровка)

Цыганов В.Ю.

Принял: Генеральный директор ООО "Тремум"

(должность, подпись, расшифровка)

Бонко Е.Н.

Проверил: инженер технического надзора ИП Третьяков Р.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Уполномоченный представитель от собственника

(должность, подпись, расшифровка)

Шижина Г.И.



[Handwritten signature]