

Форма по ОКУД	0322005
---------------	---------

10 OK70

10 OKTIO

10 OKTPO

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Премимум"
Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Степанов Иван Николаевич
Стройка - МКД по ул. Джамбула, 16, г. Хабаровск
Объект - МКД по ул. Джамбула, 16, г. Хабаровск

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	21.12.2017	01.12.2017	31.12.2017

AKT

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2017 г.

Смета №, Ремонт входных групп МКД по ул. Джамбула, 16, г. Хабаровск

Основание - дефектная ведомость

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

48,869 Tbic. py5.

Средства на оплату труда

13,850 руб.

Сметная трудоемкость

74,32 ден.уаc

Номер по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Раздел 1.																		
1	1	ТЕР08-07-001-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. Глубяты для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально для наружных лесов	0,24 24 / 100	1232,87	497,21			296	119			43,5 10,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ТЕР69-9-1 Постанов л. Губерна т. Хабарк рав от 09.10.10 N119	Очистка от строительного мусора	100 т мусора	0,01 г / 100	2059,62	2059,62				21			214,32 2,14	
3	3	ТЕР57-2-4 Постанов л. Губерна т. Хабарк рав от 09.10.10 N119	Разборка покрытий	100 м2 покрытия	0,07 г / 100	3415,62	1255,45	2160,17	271,32	239	88	151	19	111,2 7,78	2 1,4
4	4	ТЕР13-06- 004-01 Постанов л. Губерна т. Хабарк рав от 09.10.10 N119	Обесшпывание поверхности	1 м2 обесшпыва емой поверхности	7	1,44	1,13	0,31		10	8	2		0,1 0,7	
5	5	ТЕР12-01- 017-01 Постанов л. Губерна т. Хабарк рав от 09.10.10 N119	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,07 г / 100	1364,69	311,12	58,57	-0,02	96	22	4		27,22 1,91	1,94 0,14
6	6	ТЕР12-01- 017-02 Постанов л. Губерна т. Хабарк рав от 09.10.10 N119	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	1,75 г / 25 / 100	73,56	11,43			129	20			1 1,75	0,03 0,05
7	7	ТЕР12-01- 015-04 Постанов л. Губерна т. Хабарк рав от 09.10.10 N119	Устройство паронизации: обмазочной в один слой	100 м2 изолируемо й поверхности	0,07 г / 100	3544,13	121,71	-0,01	0,01	248	9			10,51 0,74	0,07


[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	16	ТСЦ-101-3238	Мастика Гермабутил-С бутилкаучуковая нитроаэрозольная эластичная для заделки швов	кг	6	31,69				190					
17	17	ТЕР12-01-009-01 Постанов л.Губернатора от 09.10.10 №119	Устройство желобов: настенных	100 м желобов	0,15 15 / 100	1161,96	956,83	-0,01		174	144			84,75 12,71	2,1 0,3
18	18	ТЕРР62-41-1 Постанов л.Губернатора от 09.10.10 №119	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и песков	100 м ² рассчитанной поверхности	0,03 3 / 100	214,86	214,86			6	6			20,8 0,62	
19	19	ТЕР15-04-006-01 Постанов л.Губернатора от 09.10.10 №119	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	100 м ² покрытия	0,09 9 / 100	104,07	103,19			9	9			8,1 0,73	0,0
20	20	ТСЦ-101-3451 Постанов л.Губернатора от 09.10.10 №119	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	т	0,0012	15466,5				19					
21	21	ТЕРР61-24-1 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Бетонит»)	100 м ² отремонтированной поверхности	0,01 1 / 100	5213,97	887,03		0,02	52	9			62,91 0,63	6,21 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	22	ТЕР15-02-019-03 Постанов л.Губернатора м.Хабаровск от 09.10.10 №119	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм. стен	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,03 з / 100	3061,31	630,98		0,01	92	19			51,89 1,56	1,8 0,0
23	23	ТЕР15-04-027-06 Постанов л.Губернатора м.Хабаровск от 09.10.10 №119	Третья штукатурка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям; потолков, подготовленных под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,04 д / 100	727,29	207,74			29	8			16,5 0,66	0,0
24	24	ТЕР15-04-006-01 Постанов л.Губернатора м.Хабаровск от 09.10.10 №119	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	100 м ² покрытия	0,09 ж / 100	104,07	103,19			9	9			8,1 0,73	0,0
25	25	ТСЦ-101-3451 Постанов л.Губернатора м.Хабаровск от 09.10.10 №119	Грунтовка акриловая; ВД-АК-133	т	0,0012	15466,5				19					
26	26	ТЕР15-04-019-07 ИЗ-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска фасадов акриловыми составами: с песом вручную по подготовленной поверхности	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,09 г / 100	955,08	159,16	-0,01		86	14			12,94 1,16	
27	27	ТЕР15-10-006 Постанов л.Губернатора м.Хабаровск от 09.10.10 №119	Установка: воронок водосточных труб с землей, лестниц или подмостей	100 шт.	0,03 з / 100	419,65	419,65			13	13			53,1 1,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	28	ТЕРр58-10-1	Установка: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,052 5,2 / 100	290,83	290,83			15	15			36,8 1,91	
		Постанов л. Губерна т. Хабарк рав от 09.10.10 N119	415,47 = 13 560,79 - 0,13 x 105,32 - 0,0004 x 6 568,49 - 114,5 x 114,52 (0,07=0,7; 3M=0,7; 3M=0,7)												
29	29	ТЕРр58-10-3	Установка: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,07 7 / 100	505	505			35	35			63,9 4,47	
		Постанов л. Губерна т. Хабарк рав от 09.10.10 N119	721,43 = 7 037,50 - 0,08 x 105,32 - 0,0004 x 6 568,49 - 100 x 71,05 (0,07=0,7; 3M=0,7; 3M=0,7)												
30	30	ТЕРр58-22-1	Установка ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	0,05 5 / 100	286,03	286,03			14	14			37,8 1,89	
		Постанов л. Губерна т. Хабарк рав от 09.10.10 N119	406,62 = 1 549,36 - 0,01 x 105,32 - 0,092 x 12 302,73 - 0,0004 x 19 644,49 (0,07=0,7; 3M=0,7; 3M=0,7)												
31	31	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,05 5 / 100	73,69	61,98	11,71		4	3	1		5,49 0,27	
		Постанов л. Губерна т. Хабарк рав от 09.10.10 N119													
32	32	ТЕРр06-01-015-07	Установка хомутов весом: до 4 кг прим.	1 т	0,002 2 / 1000	17696,99	2592	-0,01		36	5			215,82 0,43	0,15
		Постанов л. Губерна т. Хабарк рав от 09.10.10 N119	17 696,99 = 17 936,70 - 0,15 x 130,57 - 0,21 x 105,32												
33	33	ТЕРр06-01-111-01	Устройство лестницы	100 м3 железобетон а в деле	0,002 0,2 / 100	209192,47	27576,02	-0,01	-0,28	418	55			2412,6 4,83	56,59 0,11
		Постанов л. Губерна т. Хабарк рав от 09.10.10 N119	209 192,47 = 289 299,93 - 51,7 x 1001,77 - 2,35 x 130,57 - 2,54 x 192,76 - 13,2 x 9,26 - 78 x 0,56 - 1,21 x 3,74 - 3,53 x 129,05 - 0,173 x 2 204,60 - 29,2 x 153,75 - 101,5 x 648,69												
34	34	прайс	бетон М300	м3	0,2	4322				864					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	35	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,01	2134,3	903,01			21	9			70,88	2,
		Поставлен м. Губерна	2 134,30 = 2 204,67 - 0,9 x 3,72 - 2,78 x 24,16	штукатурив	1 / 100									0,71	0,
		м. Хабарк		семой											
		раз от		поверхности											
		09.10.10													
		№119													
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах											26487	13494	1600	356	74,32
Накладные расходы											11202				2,8
Сметная прибыль											6610				
Итого по акту:															
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.											41356				74,32
Итого по позициям, введенным в текущих ценах											2944				2,8
Итого											44299			74,32	2,8
В том числе:															
Материалы											11393				
Машины и механизмы											1600				
ФОТ											13850				
Накладные расходы											11202				
Сметная прибыль											6610				
Составление сметной документации 4%											1772				
ВСЕГО по акту											48869			74,32	2,8



Сдал:  Директор Степанов И.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Директор Рыбникова О.С.
(должность, подпись, расшифровка)