

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД
10 ОКПО
10 ОКПО
10 ОКПО
Код
0322005

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Премиум"

Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Григорова Валентина Васильевна
Стройка - МКД по ул. Льва Толстого, 46, г. Хабаровск
Объект - МКД по ул. Льва Толстого, 46, г. Хабаровск

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
номер
дата
Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
06.06.2017	01.06.2017	30.06.2017	

АКТ



О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2017 г.

Смета №. Утепление дверей МКД по ул. Льва Толстого, 46, г. Хабаровск
Основание - Дефектная ведомость

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 13,250 тыс. руб.
Средства на оплату труда 5,213 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 26,76 чел. час

Номер по порядку	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.																
1	1	ТЕРм69-2-1 Постановл. Губернатор. Х адм. края от 09.10.10 №119	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,1 10/100	73,69	61,98	11,71			7	6	1		5,49 0,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ТЕР58-12-2	И2-Пиказ	Устройство обрешетки	100 м2	0,21 21/100	318,05	224,6			67	47			21,35	0,3
	Госстроя	от 07.11.13												4,48	0,0
3	с/чот	ММД18/СГ	Брусok 30x50x4000	шт	20	106				2120					
4	ТЕР26-01-039-01	Пиказ	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3	0,63	130,13	130,13			82	82			10,58	
	Минстроя	РФ от 17.07.15	130,13 = 138,69 - 0,75 x 7,42 - 0,6 x 105,32											6,67	
5	с/чот	№512/пр	Пенополистерол	шт	10,5	141				1481					
6	ТЕР10-01-012-02	Постановл. Губернатора	Обшивка - плитами древесноволокнистыми твердыми	100 м2	0,21 21/100	240,67	199,65	0,19		51	42			18,3	
	от 09.10.10	№119	240,67 = 1 601,21 - 0,52 x 105,32 - 0,1025 x 12 739,24	обшивки стеной (за вычетом проемов)										3,84	
7	с/чот	ДВП 1700x2745x3,2		шт	4,5	414				1863					
8	с/чот	саморез		уп	1	417				417					
9	ТЕР09-05-006-01	Постановл. Губернатора	Распиловка ДВП прим.	1 м реза	33	4,04	4,04			133	133			0,34	11,22
	от 09.10.10	№119	4,04 = 4 66 - 0,31 x 2 06												
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах															
Накладные расходы										5217	5213	4		26,76	0,07
Сметная прибыль										4216					
Итого по акту:										3102					
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.															
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										12635				26,76	0,07
Итого										12635				26,76	0,07
В том числе:															
Машины и механизмы															
ФОТ										4					
Накладные расходы										5213					
Сметная прибыль										4216					
Составление сметной документации 4%										3102					
ВСЕГО по акту										501				26,76	0,07
										13250					

Принят (подлинность, подпись, расшифровка)

Директор Рязанкова О.С.