

0322005

Вид деятельности по ОКДП

homer	5/h
-------	-----

1

Номер по порядку	поз. по смете	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех (на ед./ всего)
						Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ТЕР01-01-014-06 Плужаз Министр РФ от 17.07.15 №512/пр	Разработка грунта с погружкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с новым вместимостью: 0,25 м3, грунта грунтов 3 (под покрытие проездов)	1000 м3 грунта	0,2862	11735,65	495,65	11228,09	2026,26	3359	142	3213	580	47,98 13,73	138,0 39
2	2	ТССЦ-03-21-01-010 Плужаз Министр РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 10 км класс груза	1 т груза	499,79	14,81		14,81		7402		7402			

Раздел 2. Покрытие асфальтобетонное проездов

3	3	ТЕР27-04-001-01 Плужаз Министр РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под покрытие	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,144 7190,16/100	2962,63	183,47	2736,86	247,8	3389	210	3131	283	17,29 19,78	15,2 17,4
4	4	ТССЦ-408-0122 Плужаз Министр РФ от 17.07.15 №512/пр	Песок природный для строительных работ средний	м3	125,84 714,4*1,7	99,47				12517					
5	5	ТЕР27-04-005-01 Плужаз Министр РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); однослойных под покрытие и бортовые камни	1000 м2 основания	0,715 719/1000	57196,66	443,41	6714,69	915,39	40896	317	4801	655	41,02 29,33	54,9 39,2

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Тех.надзор 1%										10036					
Итого										1013615					
Непредвиденные затраты 1,6%										16218					
Итого с непредвиденными										1029834					
НДС 18%										185370					
ВСЕГО по акту										1215204				123,22	126,6

Начальник управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации г. Хабаровск

Андрюшин А.А.

Сдал: Генеральный директор ООО "Дальинтер-Сервис"

Цыганов В.Ю.

Принял: Генеральный директор ООО "Транс-Сервис"


Рыбникова О.С.

Проверил: инженер технического надзора ИП Третьяков В.А.

Бойко Е.Н.

Уполномоченный представитель от собственника

Николаева А.А.



[Handwritten signature]