

Утверждена постановлением Госкомстата России

ΚΟΠ

0322005

10 OKTO

10 OKITO

10 OKITO

1

O/H

09.06.2017

1

Отчетный период	
с	по
01.08.2017	24.08

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2017 г.

Основание - дизайн-проект

325,803 Tblc. pyo-

31,369 Tblc. pyo.

158,45 yen/yac

Раздел 1. Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ТЕР 01-01-014-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разработка грунта с порухом на автомобильно-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, грунта грунтов 3 (под покрытие проездов)	1000 м3 грунта	0,0176	10669,85	450,59	10207,35	1842,05	188	8	180	32	43,62 0,77	125,4 2,2
2	2	ТССЦ-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км 1 класс груза	1 т груза	33,659	14,81		14,81		498		498			

Раздел 2. Покрытие асфальтобетонное проездов

3	3	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под покрытие	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,064 40*0,16/100	2697,14	166,79	2488,05	225,27	173	11	159	14	15,72 1,01	13,8 0,8
4	4	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Песок природный для строительных работ средний	м3	7,04 6,4*1,1	99,47				700					
5	5	ТЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных под покрытие и бортовые камни	1000 м2 основания	0,04 40/1000	56545,92	403,1	6104,26	832,17	2262	16	244	33	37,29 1,49	49,9
6	6	ТЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03	1000 м2 основания	0,12 40*3/1000	3336,38		277,23	38,18	400		33	5		2,5 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	7	ТЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	0,04 <i>40±1000</i>	51723,77	487,94	2786,42	333,49	2069	20	111	13	38,3 1,53	19
8	8	ТЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м ² покрытия	0,08 <i>40±1000</i>	6015,65	1,15		481				0,09 0,01		
9	9	ТЕР27-06-020-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ² покрытия	0,04 <i>40±1000</i>	52693,35	487,94	2779,6	333,14	2108	20	111	13	38,3 1,53	19,0 0,7
10	10	ТЕР27-06-021-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03	1000 м ² покрытия	0,08 <i>40±1000</i>	6170,57	1,15	3,33		494				0,09 0,01	
11	11	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разлив вяжущих материалов	1 т	0,032 <i>40±0,8/1000</i>	3390,36		46,72	9,05	108		1			0,6 0,0
12	12	ТЕР27-02-004-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	100 м лотка	0,79 <i>79/100</i>	9403,69	1885,89	5678,25	733,5	7429	1490	4486	579	169,9 134,22	43,3 34,2
13	13	ТССЛ-403-0138 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения	м ³	4,42 <i>0,17±6</i>	2893,66				12790					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	14	ТЕР27-12-010-03	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0,068 6,8700	5541,32	558,92	4982,4	372,93	377	38	339	25	51,23 3,48	21,8 1,4
		Грунт													
		Министров													
		РФ от													
		17.07.15													
		№512/пр													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЗМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 1, 3, 5, 14, 6, 8, 10, 12))															
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Земляные работы, выполняемые механизированным способом															
Перевозка грузов автотранспортом															
Автомобильные Дороги															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Тех надзор 1%															
Итого															
НДС 18%															
ВСЕГО по акту															
										325803				158,45	46,9

Начальник управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации г. Хабаровска

Андрюшин А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Слал: Генеральный директор ООО "ДальИнтер-Сервис"

Цыганов В.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Генеральный директор ООО "Тремидум"

Рыбникова О.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: инженер технического надзора ИП Третьяков Р.А.

Бойко Е.М.
(должность, подпись, расшифровка)

Уполномоченный представитель от собственника

Шипкина Г.И.
(должность, подпись, расшифровка)

