

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	0322005
---------------	---------

10 OKTO

10 OKTPO

10 OK110

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Преимум"
Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный
Стройка - МКД по ул. Джамбула, 4 г. Хабаровск
Объект - МКД по ул. Джамбула, 4 г. Хабаровск

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Data

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	27.09.2017	01.09.2017	30.09.2017

AKT

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2017 г.

Смета №, Ремонт цоколя МКД по ул. Джамбула, 4 г. Хабаровск

Основание - Дефектная ведомость

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда): 56,049 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 27,188 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 133,61 чел.час

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ТЕР62-41-1 Постанов л.Губерна т.Хабар.к рая от 09.10.10 №119	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и песов	100 м2 расшищен и поверхности	0,8 80/100	214,86	214,86			172	172			20,8 16,64	
3	3	ТЕР15-04-027-05 Постанов л.Губерна т.Хабар.к рая от 09.10.10 №119	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,4 40/100	635,42	150,95			254	60			11,99 4,8	0,01
4	4	ТЕР15-04-006-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	2,4 240/100	209,69	207,92			503	499			16,32 39,17	0,01 0,02
5	5	ТСЦ-101-3451 Постанов л.Губерна т.Хабар.к рая от 09.10.10 №119	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	т	0,048	15466,5				742					
6	6	ТЕР15-04-019-07 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваем ой поверхности	2,4 240/100	961,54	159,16	6,45		2308	382	15		12,94 31,06	
7	7	ТСЦЦп101-01-01-041 Приказ Минстроя России от 14.03.14 №97/лр	Поружончные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с поружкой вручную	1 т груза	1	52,73	52,73			53	53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	ТСЦИн-03-02-01-010	Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км 1 класс груза	1 т груза		1	26,54		26,54						
		Министром России от 14.03.14													
		№97/лр													
9	9	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,03 3 / 100	1445,71	833,53		43	25			71,06 2,13	0,01
		п.Губернатора Хабаров.к рав от 09.10.10													
		№119													
10	10	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 15 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		0,08 8 / 100	1232,87	497,21		99	40			43,5 3,48	0,02
		Госстроя от 07.11.13													
		№418/ГС													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах															
		Накладные расходы								15713	27188	413		133,61	0,02
		Сметная прибыль								9788					
Итого по акту:															
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								13835				36,33	
		Малярные работы (ремонтно-строительные)								5661				16,64	
		Отделочные работы								31907				77,16	0,02
		Полуизо-разгрузочные работы								118					
		Перевозка грузов автотранспортом								266				3,48	
		Конструкции из кирпича и блоков								1315				133,61	0,02
		Итого								53102					
В том числе:															
		Машины и механизмы								413					
		ФОТ								27188					
		Накладные расходы								15713					
		Сметная прибыль								9788					
		Составление сметной документации 4%								2124					
		ВСЕГО по акту								56049				133,61	0,02

Сдан: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Принят: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Директор Григорова В.В.
Директор Рыбникова О.С.