

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

KOD

Форма по ОКУД	0322005
---------------	---------

70 OKTIO

10 OKTPO

70 OKTPO

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Премимум"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Абсолют"
Стройка - МКД по ул. Серышева, 74, г. Хабаровск
Объект - МКД по ул. Серышева, 74, г. Хабаровск

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
10.11.2016		01.11.2016	30.11.2016

AKT

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2016 г.

Смета № Наружная отделка п.1,2,3 МКД по ул.Серышева, 74, г.Хабаровск

Основание - дефектная ведомость

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 311,146 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 86,204 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 435,85 чел. час

Номер		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	15	ТЕР12-01-016-01	Осуществление работ по устройству кровельного покрытия из битумной мастики с ее приготовлением	100 м2 кровли	0,02	462,19	51,65	4,21		9	1			4,46 0,09	
		Посланов. Губернатор. Хабаровск от 09.10.10 №119													
16	16	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	20	1,44	1,13	0,31		29	23	6		0,1 2	
		Посланов. Губернатор. Хабаровск от 09.10.10 №119													
17	17	ТЕР12-01-015-04	Гидроизоляция прим.	100 м2 изолируемой поверхности	0,2	158,76	123,54	35,24	0,55	32	25	7		10,6676 2,13	0,0735 0,01
		Посланов. Губернатор. Хабаровск от 09.10.10 №119													
18	18	ТСЛ-101-1564	Гидроизол	м2	20	12,96				259					
		Посланов. Губернатор. Хабаровск от 09.10.10 №119													
19	19	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровельных из наплавленных материалов в один слой	100 м2 кровли	0,22	183,85	105,08	18,69	0,51	40	23	4		8,44 1,86	0,11 0,02
		Изм. 1. Посланов. Губернатор. Хабаровск от 13.12.11 №121													
20	20	прайс	Унифлекс крошка	м2	25	142,82				3571					
21	21	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм	100 м примыканий	0,08	921,98	431,68	49,69	1,71	74	35	4		35,5 2,84	0,71 0,06
		Изм. 1. Посланов. Губернатор. Хабаровск от 07.11.13 №418/С													
22	22	прайс	Унифлекс крошка	м2	6	142,82				857					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	23	ТЕР46-03-011-01 Постановл. Губернатор. Х абар. края от 09.10.10 N119	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м борозд	0,16 16/100	678,31	190,18	488,13	51,77	109	30	79	8	15,64 2,5	4,06 0,65
24	24	ТЕР58-20-5 Постановл. Губернатор. Х абар. края от 09.10.10 N119	Смена обделок из листового стали, примыканий: к каменным стенам $736,21 = 2 \cdot 653,31 \cdot 0,05 \cdot 37,11 \cdot 0,03 \cdot 105,32 \cdot 0,01 \cdot 15 \cdot 573,64 \cdot 0,09 \cdot 19 \cdot 625,97$	100 м	0,16 16/100	736,21	736,22			118	118			65,21 10,43	0,05 0,01
25	25	ТЕР58-19-3 Постановл. Губернатор. Х абар. края от 09.10.10 N119	Смена мелких покрытий из листового стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов $1094,39 = 8 \cdot 444,80 \cdot 0,25 \cdot 37,11 \cdot 0,1 \cdot 105,32 \cdot 0,116 \cdot 12 \cdot 302,73 \cdot 0,006 \cdot 19 \cdot 644,49 \cdot 0,001 \cdot 15 \cdot 573,64 \cdot 0,294 \cdot 19 \cdot 625,97$	100 м покрытия	0,16 16/100	1094,39	1094,4			175	175			101,24 16,2	0,25 0,04
26	26	ТЕР58-10-1 Постановл. Губернатор. Х абар. края от 09.10.10 N119	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей $415,47 = 13 \cdot 500,79 \cdot 0,13 \cdot 105,32 \cdot 0,0005 \cdot 6 \cdot 508,49 \cdot 114,5 \cdot 114,92$	100 м	0,05 5/100	415,47	415,47			21	21			36,8 1,84	
27	27	ТЕР58-10-3 Постановл. Губернатор. Х абар. края от 09.10.10 N119	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей $721,43 = 7 \cdot 637,50 \cdot 0,08 \cdot 105,32 \cdot 0,0004 \cdot 6 \cdot 508,49 \cdot 100 \cdot 71,05$	100 шт.	0,03 3/100	721,43	721,43			22	22			63,9 1,92	
28	28	ТЕР58-10-6 Постановл. Губернатор. Х абар. края от 09.10.10 N119	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей $599,50 = 10 \cdot 642,57 \cdot 0,08 \cdot 105,32 \cdot 0,0004 \cdot 6 \cdot 508,49 \cdot 100 \cdot 94,32$	100 шт.	0,01 1/100	599,5	599,5			6	6			53,1 0,53	
29	29	ТЕР12-01-009-02 Постановл. Губернатор. Х абар. края от 09.10.10 N119	Устройство желобов, подвесных $354,62 = 12 \cdot 201,12 \cdot 0,11 \cdot 100,17 \cdot 0,05 \cdot 130,57 \cdot 0,09 \cdot 105,32 \cdot 0,0038 \cdot 15 \cdot 574,14 \cdot 0,109 \cdot 17 \cdot 696,73 \cdot 0,452 \cdot 19 \cdot 625,97$	100 м желобов	0,004 0,4/100	354,62	354,62			1	1			31,41 0,13	0,16
30	30	ТЕР10-06-031-02 Постановл. Губернатор. Х абар. края от 09.10.10 N119	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов ("ВЛ") по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,05 5/100	22268,61	1297,08	44,06		1113	65	2		108 5,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	31	104-0111	Плиты или маты теплоизоляционные	м3		3143,6				3144					
32	32	ТЕР26-01-055-02 Постановл. Губернатор Хвостов от 09.10.10	Установка парозащитного слоя	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,07 7/100	1265,88	166,29	26,33		89	12	2		14,36 1,01	
33	33	ТЕР15-02-001-01 Постановл. Губернатор Хвостов от 09.10.10	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стены	100 м2 штукатурив аэрозоль поверхности	0,05 5/100	2134,3	903,01			107	45			70,88 3,54	2,78 0,14
34	34	ТЕР15-04-027-05 Постановл. Губернатор Хвостов от 09.10.10	Третья штукатурка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стены, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,06 6/100	635,42	150,95			36	9			11,99 0,72	0,01
35	35	ТЕР15-04-019-07 И2-Приказ Гострой от 07.11.13	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,06 6/100	955,08	159,16	-0,01		57	10			12,94 0,78	
36	36	ТЕРм40-01-002-22 Постановл. Губернатор Хвостов от 09.10.10	Вертикальное перемещение на высоту до 20 м	10 т	0,25 2,510	266,44	266,44			67	67			24,2 6,05	0,59 0,15
37	37	ТЕРм40-01-001-01 Постановл. Губернатор Хвостов от 09.10.10	Горизонтальное перемещение	10 т	0,25 2,510	69,83	69,83			17	17			6,76 1,69	0,3 0,08
38	38	ТСЦиП01-01-01-041 Приказ Министров России от 14.03.14	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,5	52,73	52,73			132	132				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	39	ТССЦп03-02-01-010 Грузы Минск Росси от 14.03.14 №97/лр	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями грузоподъемностью 5 т. на расстояние до 10 км I класс груза	1 т груза	2,5	26,54		26,54		66		66	483	435,85	3,1
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах											135584	85721	3226		3,1
Накладные расходы											76825				
Сметная прибыль											41132				
Итого по акту:															
Итого по позициям, введенным в цены 2001г.											245969			435,85	3,1
Итого по позициям, введенным в текущих ценах											7572				
Итого											253541			435,85	3,1
В том числе:															
Материалы											46637				
Машины и механизмы											3226				
ФОТ											86204				
Накладные расходы											76825				
Сметная прибыль											41132				
Составление сметной документации 4%											10142				
Итого с учетом Доп. затрат в ток ценах											263683				
НДС 18%											47463				
ВСЕГО по акту											311146			435,85	3,1

Сдел. _____ Директор Степанов И.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Принят. _____ Ген. директор Рыбникова О.С.
(должность, подпись, расшифровка)

