

Утверждена постановлением Госкомстата России

|     |  |
|-----|--|
| Код |  |
|-----|--|

|               |         |
|---------------|---------|
| Форма по ОКУД | 0322005 |
|---------------|---------|

1

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Премимум"  
Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Григорова Валентина Васильевна  
Стройка - МКД по ул. Серышева, 76 г. Хабаровск  
Объект - МКД по ул. Серышева, 76 г. Хабаровск

|      |
|------|
| Home |
|------|

1

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
|                 | 30.11.2016       | 01.11.2016      | 30.11.2016 |

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2016 г.

Смета №, Изготовление и устройство решёток МКД, по ул. Серышева, 76 г. Хабаровск

Основание - дефектная ведомость

Основание - дефектная ведомость

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 13,554 тыс. руб.

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| строительных работ | 7,627 тыс. руб |
|--------------------|----------------|

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| монтажных работ | 5,224 тыс. руб. |
|-----------------|-----------------|

Средства на оплату труда 6 541 руб

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Сметная трудоемкость | 33,64 чел. час |
|----------------------|----------------|

| Номер по порядку | поз. по смете | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |             |          |          | Общая стоимость, руб. |             |          |          | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) |
|------------------|---------------|-------------|--------------|----------|------|-------------------------|-------------|----------|----------|-----------------------|-------------|----------|----------|-------------------------------|--------------------------|
|                  |               |             |              |          |      | Всего                   | В том числе |          |          | Всего                 | В том числе |          |          |                               |                          |
|                  |               |             |              |          |      |                         | Осн. З/л    | Эк. Маш. | З/л Мех. |                       | Осн. З/л    | Эк. Маш. | З/л Мех. |                               |                          |
| 1                | 2             | 3           | 4            | 5        | 6    | 7                       | 8           | 9        | 10       | 11                    | 12          | 13       | 14       | 15                            | 16                       |

Раздел 1. Потки

| 1 | 2 | 3                                                                                             | 4                                                                                                                                                              | 5                                       | 6                 | 7       | 8      | 9     | 10    | 11   | 12  | 13 | 14 | 15            | 16           |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------|--------|-------|-------|------|-----|----|----|---------------|--------------|
| 1 | 1 | ТЕРМЗ8-01-003-04<br>Изм. 1.<br>Постановл.<br>Губернатор<br>Хабар. края<br>от 13.12.11<br>№121 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей) | 1 т<br>конструкций                      | 0,109<br>109/1000 | 1552,95 | 1528,8 | 24,15 | 10,71 | 169  | 167 |    |    | 120<br>13,08  | 1,34<br>0,15 |
| 2 | 2 | ТЕР08-02-007-03<br>Групаз<br>Министр<br>РФ от<br>17.07.15<br>№512/пр                          | Установка металлических решеток                                                                                                                                | 1 т<br>металлических изделий            | 0,109<br>109/1000 | 555,76  | 555,77 | -0,01 |       | 61   | 61  |    |    | 47,38<br>5,16 | 0,69<br>0,08 |
| 3 | 3 | ТССЦ-201-0755<br>Групаз<br>Министр<br>РФ от<br>17.07.15<br>№512/пр                            | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т                         | т                                       | 0,109<br>109/1000 | 13347   |        |       |       | 1455 |     |    |    |               |              |
| 4 | 4 | ТЕР13-07-001-02<br>И2-Групаз<br>Госстрой<br>от 07.11.13<br>№418/ГС                            | Обезжиривание поверхностей трубопроводов : уайт-спиритом                                                                                                       | 100 м2<br>обезжириваемой<br>поверхности | 0,1<br>10 / 100   | 750,33  | 105,15 | -0,01 |       | 75   | 11  |    |    | 9,08<br>0,91  | 0,01         |
| 5 | 5 | ТЕР15-04-030-04<br>Постановл.<br>Губернатор<br>Хабар. края<br>от 09.10.10<br>№119             | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, перелетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2                                       | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности   | 0,1<br>10 / 100   | 1445,71 | 833,53 |       |       | 145  | 83  |    |    | 71,06<br>7,11 | 0,01         |
| 6 | 6 | ТЕР15-01-054-01<br>Изм. 1.<br>Постановл.<br>Губернатор<br>Хабар. края<br>от 13.12.11<br>№121  | Устройство отверстий при изготовлении решеток                                                                                                                  | 100<br>отверстий                        | 0,72<br>72 / 100  | 30,83   | 28,04  | 2,79  |       | 22   | 20  |    |    | 1,91<br>1,38  |              |
| 7 | 7 | ТЕР059-2-1<br>Постановл.<br>Губернатор<br>Хабар. края<br>от 09.10.10<br>№119                  | Сверление отверстий: стенах электроперфоратором                                                                                                                | 100<br>отверстий                        | 0,36<br>36 / 100  | 73,69   | 61,98  | 11,71 |       | 27   | 23  |    |    | 5,49<br>1,98  |              |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 | 3                                                                    | 4                                                                                     | 5    | 6                | 7        | 8       | 9     | 10 | 11  | 12 | 13 | 14 | 15             | 16           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------|---------|-------|----|-----|----|----|----|----------------|--------------|
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 | ТЕР06-01-015-01<br>Постановл.<br>Губернатора<br>от 09.10.10<br>№119  | Установка анкеров<br>$17\ 186,44 = 17\ 219,08 - 0,25 \times 130,57$                   | 1 т  | 0,012<br>12/1000 | 17186,44 | 3695,07 | 38,97 |    | 206 | 44 |    |    | 315,01<br>3,78 | 0,25         |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 | ТЕРм40-01-002-22<br>Постановл.<br>Губернатора<br>от 09.10.10<br>№119 | Вертикальное перемещение<br>$266,44 = 360,91 - 0,58 \times 117,19 - 5,33 \times 1,00$ | 10 т | 0,01<br>0,1/10   | 266,44   | 266,44  |       |    | 3   | 3  |    |    | 24,2<br>0,24   | 0,59<br>0,01 |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                      |                                                                                       |      |                  |          |         |       |    |     |    |    |    |                |              |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; МАТ=0 (Поя. 2-3, 5-6, 4, 7-8, 1)) |   |                                                                      |                                                                                       |      |                  |          |         |       |    |     |    |    |    |                |              |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                      |                                                                                       |      |                  |          |         |       |    |     |    |    |    |                |              |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                      |                                                                                       |      |                  |          |         |       |    |     |    |    |    |                |              |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                      |                                                                                       |      |                  |          |         |       |    |     |    |    |    |                |              |
| Итого по акту:                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                      |                                                                                       |      |                  |          |         |       |    |     |    |    |    |                |              |
| Итого Строительные работы                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                      |                                                                                       |      |                  |          |         |       |    |     |    |    |    |                |              |
| Итого Монтажные работы                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                      |                                                                                       |      |                  |          |         |       |    |     |    |    |    |                |              |
| Итого                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                      |                                                                                       |      |                  |          |         |       |    |     |    |    |    |                |              |
| В том числе:                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                                                      |                                                                                       |      |                  |          |         |       |    |     |    |    |    |                |              |
| Машины и механизмы                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                                      |                                                                                       |      |                  |          |         |       |    |     |    |    |    |                |              |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                      |                                                                                       |      |                  |          |         |       |    |     |    |    |    |                |              |
| Накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                      |                                                                                       |      |                  |          |         |       |    |     |    |    |    |                |              |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                      |                                                                                       |      |                  |          |         |       |    |     |    |    |    |                |              |
| составление сметной документации 4%                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                      |                                                                                       |      |                  |          |         |       |    |     |    |    |    |                |              |
| ВСЕГО по акту                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                      |                                                                                       |      |                  |          |         |       |    |     |    |    |    |                |              |

  
 Директор Григорова В.В.  
 (подпись, подпись, расшифровка)  
 Директор Рыбникова О.С.  
 (подпись, подпись, расшифровка)  
