

Утверждена постановлением Госкомстата России

KOD

Форма по ОКУД	0322005
---------------	---------

70 OKI 10

Вид деятельности по ОКДП

data	05.10.2017
------	------------

1

0.1	0.1
0.2	0.2
0.3	0.3
0.4	0.4
0.5	0.5
0.6	0.6
0.7	0.7
0.8	0.8
0.9	0.9
1.0	1.0

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2017 г.

Основание - Дефектная ведомость

Средства на оплату труда _____ 8,734 тыс. руб

Сметная трудоемкость _____ 29,09 чел.час

Номер	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. (на ед. / всего)	Т/з мех. (на ед. / всего)
				Всего	В том числе			Всего	В том числе								
поз. по смете					Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех.		Осн. З/п	Эк. Маш.	З/пМех.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Раздел 1.																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	ТЕР01-01-014-06	Разработка грунта с погружкой на автомобильные самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м ³ , группа грунтов 3	1000 м ³ грунта	0,049 42/1000	10609,85	450,59	10207,36	1899,77	523	22	500	93	43,62 2,14	125,4 6,3
2	1	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,32 32/100	2697,14	166,79	2488,06	225,27	863	53	796	72	15,72 5,03	13,8 4,4
3	3	ТСЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м ³	38	99,47				3780					
4	4	ТЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при уклоне каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см ²): однослойных (покрытие)	1000 м ² основания	0,032 32/1000	48963,58	399,54	5104,81	698,05	1567	13	163	22	36,96 1,18	41,9 1,3
5	5	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м ² покрытия	0,32 32 / 100	4051,28	185,98	65,21	0,72	1296	60	21		15,12 4,84	0,01 0,02
6	6	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м ² покрытия	1,28 (27-ч) / 100	640,56	28,54	9,46		820	37	12		2,32 2,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	7	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,17 177,00	5081,78	852,1	93	11,63	664	145	16	2	76,08 12,93	0,0
8	8	ТСЦ-403-8022	Камни бортовые: БР 100.30.16 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	17	110,85	1884								
		Посланов Л.Губерна т.Хабар, к раз от 09.10.10 N119													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (11.3 Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ПЗ=1,1; ОЗП=1,1; ЗМ=1,1; ЗПМ=1,21 (Поз. 3-10))															
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по акту:															
Земельные работы, выполняемые механизированным способом															
Автомобильные дороги															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
НДС 18%															
ВСЕГО по акту															

Сдел: Генеральный директор ООО "Дальинтер-Сервис" _____ Цыганов В.Ю.

Принят: Генеральный директор ООО "Премим" _____ Рыбникова О.С.

(должность, подпись, расшифровка)

