

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	0322005
---------------	---------

70 OKTPO

10 OKTPO

10 OK110

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Преминум"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "ДальИнтер-Сервис"
Стройка - МКД по ул. Льва Толстого д. 40, г. Хабаровск
Объект - МКД по ул. Льва Толстого д. 40, г. Хабаровск

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	24.08.2017	01.08.2017	24.08.2017

AKT

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2017 г.

Смета №. Ремонт благоустройства (доп. работы) МКД по ул. Льва Толстого д. 40, г. Хабаровск

Основание - дизайн-проект

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 626,064 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 65,822 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 337,54 чел. час

Номер		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з	
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе			осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех (на ед./ всего)
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтажные работы и земляные работы															

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	7	ТЕР27-04-001-01 Пруказ Минстрой РФ от 17.07.15 №512/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 Материала основания (в плотном теле)	0,2955 (155+84*0,5)/0,15*100	2697,14	166,79	2488,05	225,27	797	49	735	67	15,72 4,65	13
8	8	ТСЦ-408-0122 Пруказ Минстрой РФ от 17.07.15 №512/лр	Песок природный для строительных работ средний	м3	32,505 29,55*7,7	99,47				3233					
9	9	ТЕР27-04-005-01 Пруказ Минстрой РФ от 17.07.15 №512/лр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных (покрытые и бортовые камни)	1000 м2 основания	0,197 (155+84*0,5)/1000	56545,92	403,1	6104,26	832,17	11140	79	1203	164	37,29 7,35	49,9 9,8
10	10	ТЕР27-06-020-08 Пруказ Минстрой РФ от 17.07.15 №512/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,155 155*1000	51723,77	487,94	2786,42	333,49	8017	76	432	52	38,3 5,94	19 2,5
11	11	ТЕР27-06-020-03 Пруказ Минстрой РФ от 17.07.15 №512/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,155 155*1000	52693,35	487,94	2779,6	333,14	8167	76	431	52	38,3 5,94	19,0 2,9
12	12	ТЕР27-06-026-01 Пруказ Минстрой РФ от 17.07.15 №512/лр	Розлив вакуумных материалов	1 т	0,124 0,155*0,8	3390,36		46,72	9,05	420		6	1		0,6 0,0
13	13	ТЕР27-02-010-02 Пруказ Минстрой РФ от 17.07.15 №512/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,84 84*100	5081,78	852,1	93	11,63	4269	716	78	10	76,08 63,91	0,61 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	14	ТСЦ-403-8127 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,126 м3, расхода арматуры 4,85 кг (ГОСТ 6665-91)	шт.	28 84/3	301,28				8436					

Раздел 3. Троуар

15	15	ТЕР208-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство основания под тротуар : песчаного	1 м3 основания	8,2 82/0,1	187,1	24,86	41,61	3,85	1534	204	341	32	2,3 18,86	0,1 2,1
16	16	ТЕР27-07-007-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 12 см	100 м2	0,82 82/100	4329,12	159,96	293,13	29,85	3550	131	240	24	15,97 13,1	1,4 1,4
17	17	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 493,70 = 4 051 28 · 7,14 × 497,96	100 м2 покрытия	0,82 82/100	495,7	185,98	65,21	0,72	406	153	53	1	15,12 12,4	0,0 0,0
18	18	ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 38,00 = 640,56 · 1,21 × 497,96	100 м2 покрытия	3,28 0,824	38	28,54	9,46		125	94	31		2,32 7,61	
19	19	ТСЦ-410-0008 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	т	9,824 5,853+3,969	509,36				5004					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	20	ТЕР868-3-2 Пшказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кражей	8,68	71,24	49,84	21,4		618	433	185		4,49 38,97	
21	21	ТЕР868-3-5 Пшказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм	1 складочный м3 кражей	9,91	60,92	42,62	18,3		604	423	181		3,84 38,05	

Раздел 4. Озеленение

22	22	ТЕР47-01-046-04 Пшказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с высеваем растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1,29 129/100	2237,9	420,8			2887	543			40 51,6	
23	23	ТЕР47-01-046-06 Пшказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1,29 129/100	629,2	67,09	364,47	40,22	812	87	457	52	5,99 7,73	2,2 3,5
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										65222	3762	8878	728	337,54	47,5
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах										420602	55149	53559	10673	337,54	47,5
Накладные расходы										67697					
Сметная прибыль										37009					
Итого по акту:															
Благоустройство (ремонтно-строительные)										60104				134,36	7
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										10482				4,09	11,7
Полупро-разгрузочные работы										246					
Перевозка грузов автотранспортом										19272					
Автомобильные дороги										376085				120,9	22,0
Конструкции из кирпича и блоков										15731				18,86	2,3
Озеленение. Защитные лесонасаждения										43388				59,33	3,5
Итого										525308				337,54	47,5
В том числе:															
Материалы										311894					
Машины и механизмы										53559					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ФОТ									65822					
	Накладные расходы									67697					
	Сметная прибыль									37009					
	Тех.надзор 1%									5253					
	Итого									530563					
	НДС 18%									95501					
	ВСЕГО по акту									626064				337,54	47

Начальник управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации г. Хабаровска

Лидерстин А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: Генеральный директор ООО "ДальИнтер-Сервис"

(должность, подпись, расшифровка)

Цыганов В.Ю.

Принял: Генеральный директор ООО "Премум"

(должность, подпись, расшифровка)

Рыбникова О.С.

Проверил: инженер технического надзора ИП Третьяков Р.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Бойко Е.Н.

Уполномоченный представитель от собственника

(должность, подпись, расшифровка)

Плаксин А.Г.

[Handwritten signature]