Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
	Вид операции	

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Премиум "
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Абсолют"
Стройка -МКД по ул.Льва Толстого д.40, г. Хабаровск
Объект - МКД по ул.Льва Толстого д.40, г. Хабаровск

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	11.07.2016	01.07.2016	31.07.2016

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2016 г.

Смета №, Ремонт межпанельных швов кв.43 МКД по ул.Льва Толстого д.40, г. Хабаровск
Основание - дефектная ведосмость
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 21,518 тыс. руб.
Средства на оплату труда 3,615 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 12,86 чел.час

Номер по порядку	Номер поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
						Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Ремонт межпанельных швов															
1	1	ТЕРр53-21-6 *Постанов л.Губерна т.Хабар к рая от 09.10.10 N119*	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п.	100 м восстановленной герметизации стыков	0,26 *26/100*	4162,09	379,62	3782,47	184,96	1082	99	983	48	29,36 7,63	11,46 2,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	**ТСЦ-101-1921** *Постанов л.Губерна т Хабар к рая от 09.10.10 N119*	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.85 л	шт.	8	91,84				735					
3	3	**ТЕР07-05-039-07** *Постанов л.Губерна т.Хабар к рая от 09.10.10 N119*	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей *1 609,94 = 4 212,00 : 0,0762 x 34 147,77*	100 м шва	0,26 26/100	1609,94	241,76	1368,18	85,81	419	63	356	22	20,13 5,23	6,73 1,75
4	4	**ТСЦ-101-3238** *Постанов л Губерна т Хабар.к рая от 09.10.10 N119*	Мастика Гермабутил-С бутилкаучуковая нетвердеющая эластичная для заделки швов	кг	18	31,69				570					
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г										2806	162	1339	70	12,86	4,73
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										3066	186	1575	76	12,86	4,73
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах										11727	2567	5673	1048	12,86	4,73
Накладные расходы										3452					
Сметная прибыль										2356					
Итоги по акту:															
Стены (ремонтно-строительные)										9753				7,63	2,98
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										7782				5,23	1,75
Итого										17535				12,86	4,73
В том числе:															
Материалы										3487					
Машины и механизмы										5673					
ФОТ										3615					
Накладные расходы										3452					
Сметная прибыль										2356					
Составление сметной документации 4%										701					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах										**18236**					
НДС 18%										3282					
ВСЕГО по акту										**21518**				**12,86**	**4,73**

Сдал: _____ Директор Степанов И.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____ Ген директор Рыбникова О.С.
(должность, подпись, расшифровка)