ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

" Премиум "

г. Хабаровск, ул. Калинина,134 т/ф 91-59-30

от 30 июня 2016 г

АКТ
аварийной ситуации

Комиссия в составе инженера ООО "Премиум 1" В. В. Мукомолова, мастера ООО "Премиум " А. В. Яловой

провели обследование эл. узла системы отопления по адресу: Серышева,72 2 ввод. В результате обследования выявлено: что сужающие устройства соответствуют расчетным.

Вывод: требуется установка балансировочного клапана Ду 50 мм на обратный трубопровод в контуре элеватора для исключения перегрева обратной сетевой воды.

Инженер ООО "Премиум 1" В. В. Мукомолов

Мастер ООО "Премиум " А. В. Яловая